



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE / SG

Riqualificazione del salone dei servizi della sede camerale di Cuneo. III proroga consegna lavori. CIG 9336931734 CUP E29J21007570005

IL SEGRETARIO GENERALE VISTO

- il Codice dei contratti Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., di seguito semplicemente "Codice";

- quanto stabilito e definito dall'art. 226 del D.lgs. n. 36/2023, al presente procedimento continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al D.lgs. n. 50/2016 s.m.i.;

- che il provvedimento sarà pubblicato nella sezione Amministrazione trasparente, come previsto dall'art. 29 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e dall'art. 37 del D. Lgs. 33/2013 e s.m.i. in materia di trasparenza;

- che il RUP è la Dott.ssa Patrizia Mellano, Segretario Generale

CONSIDERATO

- la determina n. 505/SG del 16/09/2022 con la quale sono stati affidati all'impresa Giuggia Costruzioni s.r.l. (P IVA e CF 03629600044) con sede in Via delle Cave, n. 28/3 a Villanova Mondovì (CN), i lavori per l'allestimento e la riqualificazione del Salone d'onore della Camera di commercio di Cuneo;

- il termine per la conclusione dei lavori in oggetto, riportato all'art. 8 del contratto d'appalto stipulato tra le parti in data 29/12/2022, fissato in 120 (centoventi) giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna del 18/01/2023;

- la determinazione del Segretario Generale n. 266/SG del 12/05/2023 con la quale, a seguito richiesta dell'impresa, è stata concessa la proroga di giorni 30 (trenta) per il completamento delle opere, in virtù dei maggiori lavori previsti in perizia, portando il termine di consegna dei lavori al 18/06/2023;

- la determinazione del Segretario Generale n. 372/SG del 30/06/2023 con la quale è stata accordata un'ulteriore proroga, richiesta dall'impresa Giuggia costruzioni s.r.l. a mezzo PEC ns protocollo n.26366 del 30/06/2023, per il posticipo della data di ultimazione delle opere al 31/07/2023;

- che si sono verificati ulteriori ritardi nell'esecuzione delle

opere di progetto determinati, come confermato dal Direttore lavori Arch. Flavio Bruna, dalle complicità relative alla tenuta della soffittatura della sala che hanno causato un notevole rallentamento dei lavori;

- la mail ns protocollo n. 47253 del 07/11/2023, con cui l'impresa Giuggia costruzioni s.r.l. ha richiesto la formale autorizzazione alla proroga del termine di consegna dei lavori al 30/09/2023, pur di fatto già avvenuta per le motivazioni sopra esposte;

- la significatività dei lavori e l'opportunità di concedere la proroga dei termini per consentire all'impresa di portarli a termine a regola d'arte

DETERMINA

- di prendere atto della richiesta di proroga, pur di fatto già avvenuta, e di autorizzarla portando il termine di consegna dei lavori al 30/09/2023.

Il Segretario Generale
(Dott.ssa Patrizia Mellano)

La firma, nel documento originale, è apposta digitalmente ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale"