



## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE / SG

### **Riqualficazione del salone dei servizi della sede camerale di Cuneo. Il proroga consegna lavori. CIG 9336931734 CUP E29J21007570005**

IL SEGRETARIO GENERALE  
VISTO

- il Codice dei contratti Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., di seguito semplicemente "Codice";

- che il provvedimento sarà pubblicato nella sezione Amministrazione trasparente, come previsto dall'art. 29 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e dall'art. 37 del D. Lgs. 33/2013 e s.m.i. in materia di trasparenza;

- che, ai sensi dell'art. 5 della Legge 241/1990 e s.m.i. e dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Patrizia Mellano, Segretario Generale

### CONSIDERATO

- la determinazione n. 505/SG del 16/09/2022 con la quale sono stati affidati all'impresa Giuggia Costruzioni s.r.l. (P IVA e CF 03629600044) con sede in Via delle Cave, n. 28/3 a Villanova Mondovì (CN), i lavori per l'allestimento e la riqualficazione del Salone della Camera di commercio di Cuneo;

- il termine ultimo per la conclusione dei lavori in oggetto, riportato all'art. 8 del contratto d'appalto stipulato tra le parti in data 29/12/2022, fissato in 120 (centoventi) giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna, datato 18/01/2023;

- la determinazione n. 266/SG del 12/05/2023 con la quale, a seguito richiesta dell'impresa, è stata concessa la proroga di giorni 30 (trenta) per il completamento delle opere, in virtù dei maggiori lavori previsti in perizia, portando il termine di consegna dei lavori al 18/06/2023;

- la richiesta di un'ulteriore proroga, pervenuta dall'impresa Giuggia costruzioni s.r.l. a mezzo PEC ns protocollo n.26366 del 30/06/2023, con la quale l'impresa ha richiesto il posticipo della data di ultimazione delle opere al 31/07/2023;

- che i ritardi nell'esecuzione delle opere di progetto sono stati determinati, ha confermato il Direttore lavori Arch. Flavio Bruna, per lavorazioni non previste inizialmente ma resesi necessarie in locali di pregio architettonico quali sono le sale della sede camerale e per i lavori di consolidamento e fissaggio dei corpi illuminanti del salone del futuro, che hanno reso necessario eseguire prove di trazione per poterne certificare la tenuta,

DETERMINA

- di approvare la proroga portando il termine di consegna dei lavori al 31/07/2023.

Il Segretario Generale  
(Dott.ssa Patrizia Mellano)

La firma, nel documento originale, è apposta digitalmente ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale"